


Kornhaus Kempten

WERKAUSSCHUSS 22.01.2024



Kornhaus Kempten

WERKAUSSCHUSS 22.01.2024




Inhaltsverzeichnis

1. Projektstand
2. Kostenstand
3. Terminplanung



1. Dach_Lattung + Schalung fertig



3. Dach_Rückbauarbeiten Wetterschutzdach



2. Dach_Stand Nordflügel


1. Projektstand - *AUSSEN*



4. Nordflügel_Fassade überarbeitet



1. Ausbaustand Büroräume DG1



2. Ausbaustand Büroräume DG2




3. Ausbaustand Besprecher Ostflügel

1. Projektstand - *BÜRO + SEMINAR*

- Ausbauarbeiten Büroräume OG2-DG2 weitestgehend abgeschlossen
> Vorarbeiten für Beläge + Einbauten
- Rohinstallationen OG2- DG2 (Nord) weitestgehend abgeschlossen



4. Ausbaustand Seminarbereich



1. Sanierungsmaßnahme gr. Saal



1. Akustikputzarbeiten Gewölbe EG

1. Projektstand - VERANSTALTUNG

- Ertüchtigungsarbeiten Decken großer & kleiner Saal abgeschlossen, Rohinstallation in Arbeit
- Trockenbau- & Installationsarbeiten WC-Anlagen Ost in Arbeit
- Umgestaltung Erdgeschoss in Arbeit (Akustikputz, Anpassung Treppenläufe, Rohinstallation)



2. Ausbau Künstlergarderoben



3. Einbau neuer Aufzug



4. Ertüchtigung WC-Anlagen und Scheingewölbe




2. Kostenstand

Freigegebene Kosten 05/2023:
25.650.000 € brutto

**Aktuelle Gesamtprognose 01/24:
25.650.000 € brutto**

-> keine Kostensteigerungen zu 05/23



3. Terminplanung

Bauzeitenplan Stand 09.01.2024

10/2024:

Ende der örtlichen Bauarbeiten

bis 03/2025:

Abnahmen/Inbetriebnahmen/Mängelbeseitigungen

04/2025:

Übergabe und Nutzungsaufnahme

-> keine Verschiebungen
Fertigstellung zu 05/23

Kornhaus Kempten

W E R K A U S S C H U S S 2 2 . 0 1 . 2 0 2 4

hochstrasser.
gesellschaft für architektur mbh



hochstrasser.
gesellschaft für architektur mbh
karpfengasse 5
89073 ulm
www.hochstrasser.com

geschäftsführer: adrian hochstrasser
freier architekt bda dwb
sitz der gesellschaft: ulm
registergericht ulm
HRB 734476