


TOP 11

Vorstellung Planungsstand zur Sanierung
des Kunstrasens und der Ballfangzäune
SV Heiligkreuz

Lage im Stadtgebiet



Heiligkreuz Sanierung Kunstrasen/Ballfangzäune

5600.9580 Sportanlagen



- Sanierung des ca. 6.000 m² Kunstrasenflor inklusive ca. 315 m Einfassung
- Neubau der Elastiktragschicht
- Sanierung und Neubau von ca. 100 m Ballfanganlagen
- Sanierung und Neubau Zäune ca. 500 m

Gesamtkosten: 760' EUR

Ansatz 2024: 650' EUR

Ausgangssituation


- Kunstrasensystem mit Granulat und Sand verfüllt auf Asphalttragschicht ohne Elastikschicht – Kraftabbau zu gering
- Größe entspricht nicht den geforderten Mindestmaßen des DFB
- Altersbedingte Abnutzung (ca.23 Jahre) und mehrfache Ausbesserung
- Keine vollständige Einzäunung der Anlage und Vandalismus (Fördergeber bewilligte bei der Herstellung keine vollständige Einzäunung)
- Baufällige Ballfangzäune aus Maschendraht
- Staunässe in Teilbereichen
- Veraltete Drainage und defekte Entwässerungsleitungen



Genehmigungsplanung

Erneuerung Ballfangzäune ca. 115 m in 4 bis 6 m Höhe im Norden, West und Süden

Neuanlage Einzäunung mit Stabgittermatte Höhe 2 m nach Norden und 1,2 m Osten mit Durchgängen und Pflorgetoren (Zustimmung Fördergeber zur Einzäunung ist erfolgt)




Genehmigungsplanung

Erneuerung Einfassungen und Entwässerungseinrichtungen

Neubau Elastische Tragschicht (Plattensystem mit integrierter Entwässerung)

Erneuerung Kunstrasenflor mit unverfülltem System


Vergrößerung Kunstrasenfeld zur Herstellung Spielfeld in Mindestlänge 90 m gemäß DFB-Vorgaben



Genehmigungsplanung

Neupflanzung 3 Bäume als Ausgleich für eine Baumfällung

Erneuerung Zuwegung und Anarbeitung Nebenflächen



Projektdaten

Planungsstand:

- Fertigstellung Genehmigungsplanung Dezember 2023
- Werkplanung und Ausschreibung Februar 2024
- Submission 27.03.2024
- Vergabe PBA 18.04.2024

Umsetzung: - ab Juni 2024 nach Cambodunum Cup

Bauzeit: - ca. 10 -12 Wochen

Projektkosten: - ca. 795.000 Euro

davon Baukosten: - ca. 720.000 Euro

Planung: Geiger&Waltner Landschaftsarchitekten

Projektsteuerung: Amt für Tiefbau und Verkehr, Abteilung 664 Stadtgrün

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit