



öffentliche Sitzungsvorlage

Ausschuss für Mobilität und Verkehr am 10.03.2026

Amt: 66 Amt für Tiefbau und Verkehr
Verantwortlich: Ferdinand Berger, Amt 66
Vorlagennummer: 2026/66/893

TOP 3

MIV – Verkehrsführung während der Baustelle Adenauerring (Bericht)

Sachverhalt:

In der Zeit zwischen dem 13.04.26 und dem 03.07.26 ist die Ertüchtigung und Sanierung des Adenauerrings zwischen dem Haubensteigweg im Süden und der Memminger Straße im Norden geplant.

Zur besseren Regelung des Verkehrs auf der Hauptverkehrsroute wurden die Straßenbauarbeiten in fünf Bauabschnitte unterteilt. Dies ist auch notwendig, um die Erreichbarkeit des Krankenhauses im Westen der Baumaßnahme weiterhin so gut es geht aufrecht zu erhalten.

Die fünf Bauphasen mit der Umleitungsplanung im Überblick:

1. Vollsperrung Haubensteigweg bis Robert-Weixler-Straße
Zeitraum: 13.04. bis 02.05. (ca. 3 Wochen)
Umleitung: 1. Großräumig: Lindauer Straße -Salzstraße – Memminger Straße
2. Örtlich: Parkstraße - Pettenkoferstraße
2. Sperrung Ostfahrbahn zwischen Pettenkoferstraße und Memminger Straße
Zeitraum: 04.05. bis 22.05.
Umleitung: Beide Fahrtrichtungen auf Westfahrbahn
3. Sperrung Ostfahrbahn zwischen Robert-Weixler-Straße und Pettenkoferstraße
Zeitraum: 26.05. bis 03.06. (Pfingstferien wegen Auswirkungen auf Schule)
Umleitung: Beide Fahrtrichtungen auf Westfahrbahn
4. Sperrung Westfahrbahn zwischen Robert-Weixler-Straße und Pettenkoferstraße
Zeitraum: 31.05. bis 06.06.
Umleitung: Beide Richtungen auf Ostfahrbahn
Krankenhaus Zufahrt über Pettenkoferstraße, Abfahrt über Robert-Weixler-Straße
5. Sperrung Westfahrbahn zwischen Pettenkoferstraße und Memminger Straße
Zeitraum: 08.06. bis 03.07.
Umleitung: Beide Richtungen auf Ostfahrbahn
Krankenhaus Zufahrt über Pettenkoferstraße, Abfahrt über Robert-Weixler-Straße

Der Bericht dient zur Kenntnis.

Anlagen:

- Präsentation