

TOP 13

Bericht zum Abschluss der Arbeiten auf der Zumsteinwiese

Vorher – Nachher



Vorher – Nachher



Vorher – Nachher



Vorher – Nachher



Vorher – Nachher



Vorher – Nachher



Pflanzungen Zumsteinwiese



Pflanzungen Zumsteinwiese



Pflanzungen Stadtpark



Projektkosten aus PBA 2021 / 2022

Brutto

Gesamtkosten Zumsteinwiese	2.275.000 €
(PBA vom 18.05.2021)	
Gesamtkosten Aussichtplattform	340.000 €
(PBA vom 22.03.2022)	
<u>Gesamtkosten</u>	<u>2.615.000 €</u>

(In der Kostenaufstellung 2021/2022 nicht enthalten:

- Sanierung Mosaikbrunnen
- Fundamente Festwoche
- Entsorgung belasteter Boden
- Mehrkosten aufgrund Liefer- u. Materialengpässe
- Zusatzkosten aufgrund Corona
- Eröffnungsfeier)

Kostenverfolgung aktueller Stand

Abgerechnet Brutto

Bau- und Planungskosten Stand April 2024:

a) Zumsteinwiese	2.270.125,76 €
b) Aussichtsplattform	467.632,72 €

Abgerechnet Gesamt **2.737.758,48 €**

Fördermittel Brutto erhalten

Auszahlung am 03.11.2022 **1.368.000,00 €**

Derzeit **4,5% Abweichung** von den Kosten Planung aus 2021/22.
Schlussrechnung Tief- und Galabau, Abzug Anteil Sparkasse sowie
Verwendungsnachweis Förderung noch ausstehend.

„Save The Date“ Bürgerfest Zumsteinwiese am 28.06.2024

