



## öffentliche Sitzungsvorlage

Ausschuss für Mobilität und Verkehr am 27.10.2020

---

Amt: 66 Amt für Tiefbau und Verkehr  
Verantwortlich: Markus Wiedemann, Leiter Amt 66  
Vorlagennummer: 2020/66/455

### TOP 10.3

## Linggenger Straße

### Sachverhalt:

#### Linggenger Straße

Die Straße als auch der Geh-/ Radweg waren auf der gesamten Länge schwer beschädigt. Die Straße bestand aus einer ca. 4,0 m breiten Asphaltsschicht von 2-4 cm Stärke auf einer lediglich 25 bis 35 cm starken Kiesschicht und war nach Westen bereits mittels Rasengittersteinen und einem Asphaltstreifen provisorisch verbreitert. Der Geh-/ Radweg war im Bestand im Mittel 1,75 m breit und mit dem Rad nur noch schlecht zu befahren.

Die Straße, sowie der Geh-/ Radweg wurden im Zuge der Planung auf 5,50 m bzw. 2,50 m verbreitert. Aufgrund der Hanglage der Linggenger Straße wurde durch die Verbreiterung des Straßenquerschnitts die Höhendifferenz zwischen Straße und Geh-/Radweg deutlich größer.

Während der Bauausführung stellte sich darüber hinaus heraus, dass die bestehende Hauptwasserversorgungsleitung des KKV in einem Teilabschnitt nicht ausreichend überdeckt ist. Im Auftrag des KKV wurde die Gradienten des Geh-/ Radwegs daraufhin angehoben, um die Mindestüberdeckung von 1,20 m über der Wasserleitung zu erreichen. Durch die Anhebung des Geh-/ Radwegs wurde im Abschnitt von rund 50 m eine Böschungssicherung zur Kleingartenanlage aus Wasserbausteinen und einer Winkelstützwand inkl. einer Absturzsicherung erforderlich.

Die Bauzeit betrug rund 3 Monate. Die Gesamtkosten der Straßenbaumaßnahme betragen rund 645.000 EUR.

Zum ökologischen Ausgleich und zur Vervollständigung des Stadtbildes sind umfangreiche Hecken und Baumpflanzungen entlang der Linggenger Straße und des östlichen Abschnitts des angrenzenden Klingener Wegs vorgesehen. Die Landschaftsbauarbeiten wurden gemeinsam mit den Straßenbauarbeiten ausgeschrieben und vergeben.

Sie werden größtenteils noch bis Ende des Jahres ausgeführt. Die Gesamtkosten der ergänzenden Landschaftsbauarbeiten betragen rund 68.000 EUR.

Der Bericht dient zur Kenntnis.

**Anlagen:**  
Präsentation